

PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU 2019 - 2020

PRIORITA	PROJEKT	POPIS	PLNĚNÍ	POZNÁMKA
I. Strategické aktivity a projekty (propagace, participace, interní řešení projektů městem apod.)				
D.3	Pořízení územního plánu.	Výběr zhotovitele (soutěž o návrh), kalkulace, zadání ÚP. 250 000 cena v řešení Rozpočet města nový ÚP 2022.	2019 - výběr pořizovatele, zadání ÚP, 2020 - výběr zhotovitele, zahájení zpracování ÚP	618.310 Kč vysoutěžená cena za ÚP bude rozložena 2020, 2021 event. 2022, náklady na "létajícího" pořizovatele činí 150 tis. Kč + DPH
E.2	Propagace města s cílem budovat jednotnou image.	Revize současných komunikačních kanálů (web, radniční periodikum), přehled dostupných propagačních materiálů a plán jejich využití, koncepce Libčických novin, web (upgrade), výroba reklamních předmětů.	2019 - příprava nového layoutu Libčických novin, cenový průzkum, 2020 - spuštění služby Mobilní rozhlas, od 2/2020 nová podoba Libčických novin, redakční zpracování, Komise pro média, příprava nového webu, grafický manuál - znak města, logo	
E.1	Vytipování nových prostor pro potřeby rozvoje města.	Zjištění možností nebytových prostor, pozemků a prostranství včetně prověření jejich využití pro potřeby města pro rozvojové projekty nebo případnou směnu (vytvoření seznamu nemovitostí s návrhem využití).	Splněno - město má přehled o majetku a zjistilo, že nemá žádné další kapacity. Pro vlastní rozvojové projekty město disponuje 3 prostory - stodoly v ulici Družstevní, polovina budovy Ludvík, objekt č. 90 - MěÚ (byt správce, ostatní prostory), objekt bývalé uhelné kotelny na Nové Sahaře.	Podmínkou využití je změna účelu současného využití.
Z.1	Sběrný dvůr - výběr	Vytipování lokalit vhodných pro vybudování sběrného dvora. Prověření vhodných nemovitostí v majetku města. Zahájení jednání o podmínkách odkupu, pronájmu. Studie proveditelnosti - finanční náročnost, dostupnost pro občany, časový plán, využitelnost atd.	Město nemá žádnou nemovitost pro zřízení SD dle norem ČSN. Prověřilo a vytypovalo vhodné objekty v majetku jiných osob, probíhá jednání se třemi majiteli - jednu z možností znemožňuje platný ÚP, předpoklad jednání s druhým majitelem je odhad rozhodnutí 9/2020. Studie proveditelnosti zpracována pro první možnost, pro rozhodnutí pronájmu v druhé lokalitě bude zpracována studie. Třetí alternativa byla z důvodu finanční náročnosti vyloučena.	Z důvodu povinné vytipovatelnosti je třeba vyřešit v letech 2021 - 2022.
Z.2	Pěší prostupnost krajinou - terénní průzkum pro vytvoření stezek.	V roce 2019 bude realizován průzkum (budou řešeny majetkoprávní vztahy), v dalších letech dojde k postupné realizaci a vytvoření stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny, propojení částí města (Chýnov - Libčice - Letky, včetně obnovy původních cest.	Terénní průzkum proběhl 2019 - JČ, PB, vytipování dalších stezek ve spolupráci s KČT, propojení Letky - Úholičky (přes Moráňské skály), napojení obce Těšina v katastru Tursko s obcí Dolany. Prověření původních cest, výběr vhodných tras, momentálně limitováno vlastnickými vztahy. Projednání s okolními obcemi na úrovni starostů.	projekt pokračuje do dalšího AP
S.1	Wifi free na veřejných místech MěÚ.	Zajištění připojení k internetu v prostorách MÚ zdarma a bez hesla. Prověření dalších veřejných míst (nádraží, sportoviště), vyčíslení nákladů, zajištění bezpečnosti.	Souvisí s komunikační strategií města. Vyhodnocení jako překonaný požadavek s ohledem na vývoj technologií. Wifi na MěÚ posílána, z bezpečnostních důvodů šifrování, přístupné na vyžádání.	Projekt nepokračuje, vyhodnoceno jako nadbytečné.
S.1	Klíkáč rozpočet města	On-line přístup k rozpočtu města - výběr SW, instalace, správa.	2020 - bude integrován do nového webu měst (realizace 2021)	Projekt pokračuje.
S.2	Participativní rozpočet - výběr rozvojového projektu.	Participace občanů na rozhodování. Vyčlenění částky z rozpočtu města určené na rozvojový projekt, stanovení kritérií projektu, sběr námětů, hlasování.	V roce 2020 proběhl testovací projekt Lavička (hlasování o miniprojektu) realizace 5/2020. Další uvažovaný projekt - drobný prvek městského mobiliáře na náplavce - předpoklad realizace 6/2021.	Projekt pokračuje.
S.3	Rozvoj sociálních služeb - průzkum.	Zmapování současné situace, kvalitní prezentace poskytovaných služeb (web, radniční periodikum). Koncept rozvoje nabídky pečovatelské služby dle průzkumu u klientů, poskytovatele, monitoring poskytovaných služeb, prověření rozšíření nabídky dle poptávky).	Průzkum probíhá kontinuálně, Koncepce města reflektuje požadavky klientů, ačkoli doporučení krajského úřadu směřují k omezení rozsahu služeb.	Projekt pokračuje.
V.2	Rozvoj plovárny.	Nastavení podmínek provozování objektu. Zmapování možností využití - koncepce, vytvoření plánu realizace.	Současný stav provozování nevyhovující, RM podala výpověď nájemci, řeší soud. Došlo k zlepšení péče o areál. Zpracování koncepce je odloženo.	Projekt pokračuje.
V.2	Průběžná spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci projektu sportovní haly.	Průběžná spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci projektu sportovní haly.	Vyjednání o převodu majetku, příprava smluv. Dohoda, že investice přechází do kompetence města (financování).	Projekt pokračuje.

Z.2	Nakládání s povrchovou vodou - strategický dokument.	<i>Tvorba dokumentu - nové zastavěné lokality, kolizní místa, atd.</i>	Tvorba strategického dokumentu byla předána komisi životního prostředí. Nakládání s povrchovou vodou řeší rovněž nový ÚP.	Projekt pokračuje.
E.2	Přístavní molo pro malá plavidla.	<i>Vybudování přístaviště pro malá plavidla (zátoka náplavky). Aktivita Ředitelství vodních cest ČR a spolupráce města. Zpřístupnění vstupu do vody (schůdky), prověření hloubky, bezpečnosti. Využití vltavského břehu k rekreačním účelům.</i>	Akce připravena, pozastaveno Povodím Vltavy z důvodu bagrování zátoky.	Projekt pokračuje.
D.1	Stojany na kola /kolárna -	<i>Vytipování lokalit umístění stojanů na kola, výběr mobiliáře, instalace.</i>	1. fáze realizována, další lokality prověřovány.	Projekt pokračuje.
PRIORITA	PROJEKT	POPIS	PLNĚNÍ	POZNÁMKA
II.	Provozní investice (výstavba, revitalizace, modernizace, rekonstrukce apod.).			
D.1	Parkoviště Libušina (KN 314, 315, část 752/4).	<i>Výstavba parkoviště u nádraží.</i>	Akce dokončena.	
Z.1	Polopodzemní kontejnery	<i>Vybudování polopodzemních kontejnerů např. ulice K Přívozu, U Černé hory, vytipování dalších vhodných míst.</i>	Průběžné plnění.	Projekt pokračuje.
D.1	Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou před č. 705.	<i>Oprava asfaltového povrchu.</i>		Projekt pokračuje.
D.2	Oprava a nátěr fasády pošty č. 91.	<i>Oprava a nátěr fasády.</i>	Hotovo.	
D.2	Oprava fasády na objektu č. 715.	<i>Oprava fasády.</i>	Hotovo.	
D.2	Oprava hlavní stoky splaškové kanalizace před č.p. 411 a přípojky do domu (Kolonie).	<i>Oprava hlavní stoky splaškové kanalizace.</i>	Hotovo.	
D.2	Oprava kanalizace a její řádné napojení - Stará Sahara (septik).	<i>Oprava kanalizace a její napojení.</i>	Probíhají projektové práce, předpoklad realizace 2021.	Projekt pokračuje.
D.2	Pokračování LED osvětlení.	<i>Postupná výměna sodíkových výbojek a zastaralých sloupů na sofistikované systémy LED.</i>	Hotovo.	
V.3	ZUŠ - přední zahrada dokončení (ozelenění).	<i>Dokončení ozelenění přední zahrady v ZUŠ.</i>	Hotovo.	
D.1	Oprava povrchu komunikace Pod Hájem II.	<i>Přeložení komunikace.</i>	Zrušeno z finančních důvodů, provedeny lokální opravy.	
D.1	Oprava povrchu komunikace Pod Viničkou.	<i>Oprava povrchu komunikace.</i>	Odsunuto pro vysokou finanční náročnost.	
D.1	Oprava komunikace před č. 411 včetně parkoviště a točny, úprava kontejnerového stání.	<i>Oprava povrchu komunikace včetně parkoviště a PD, točny a úpravy kontejnerového stání.</i>	Projektová dokumentace, probíhá stavební povolení.	
D.1	Povrch komunikace v Akátech.	<i>Rekonstrukce povrchu komunikace.</i>		
V.3	ZŠ oprava předního plotu a pokračování zadního.	<i>Rekonstrukce nevyhovujícího plotu.</i>	Hotovo	
V.3	ZŠ oprava poškozených podlah ve třídách.	<i>Podlahy ve dvou třídách stará budova.</i>	Hotovo.	
D.2	Potrubí obchvat koupaliště.	<i>Projekt a realizace.</i>	Hotovo	
Z.3	Nám. Svobody park.	<i>Pokračování v úpravách.</i>	Pozastaveno z důvodu plánované arch. soutěže a výstavby sport. haly.	

D.1	Chodník před č.p. 24.	<i>Vybudování nového chodníku.</i>	Hotovo.	
S.1	Oprava střechy garáží čtyř MěÚ.	<i>Řešení nevyhovujícího stavu.</i>	Hotovo.	
PRIORITA	PROJEKT	POPIS	PLNĚNÍ	POZNÁMKA
III. Vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím				
V.1	Rozšíření kapacity ZŠ.	<i>Pořízení studie a projektu v roce 2019 dle demografické prognózy, následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.</i>	V realizaci první fáze - rozšíření školní družiny	Projekt pokračuje.
V.1	Rozšíření kapacity MŠ.	<i>Pořízení vyhledávací studie a projektu v roce 2019 dle demografické prognózy. V rámci zpracování studie bude zvážena i varianta jiné pobočky, bude zváženo riziko kapacity zahrady při rozšíření školky ve stávajících prostorech MŠ. Při realizaci projektu bude vhodné pracovat i s prostorem stávající zahrady a jejího využití. Následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.</i>	Omezení projektu z finančních důvodů. Příprava zadání studie 2020.	Projekt pokračuje.
D.1	Pořízení technickoekonomické studie na lokalitu Hašlerova ul. – infrastruktura.	<i>Prověření možností včetně vyčíslení nákladů na vybudování infrastruktury (napojení na vodovod, kanalizaci).</i>	Hotovo.	
S.1	Rekonstrukce MÚ - bezbariérový přístup.	<i>Koncept rekonstrukce budovy MÚ s cílem zajistit bezbariérový přístup na MÚ (úpravy interiéru, obnova vybavení, využití nebytových prostor, možnosti přestěhování podatelny a matriky do přízemí, další možnosti využití knihovny). Podmínka přesunutí knihovny.</i>	Bude řešeno v rámci architektonické soutěže, předpoklad vyhlášení 11/2020, návrhy 2021. Předpoklad etapizace - realizace 2024.	Projekt pokračuje.
V.3	Zázemí pro společenské akce a spolkovou činnost (soutěž o návrh).	<i>Pořízení studie (2019) a projektu (2020) k umístění zázemí pro společenské akce a prostory pro spolky.</i>	Bude řešeno v rámci architektonické soutěže, předpoklad vyhlášení 11/2020, návrhy 2021. Předpoklad etapizace - realizace 2022.	Projekt pokračuje.
V.2	Libčická náplavka	<i>Pořízení studie a projektu.</i>	Příprava zadání studie 2021, odloženo.	Projekt pokračuje.
D.1	Dopravní koncepce města (pasport komunikací vč. dopravního značení nebo obdobná koncepce).	<i>Pořízení dopravní koncepce (či obdobné koncepce na základě zadání).</i>	Pasport komunikací byl zpracován. V roce 2020 byla zpracována studie dopravy v klidu (požadavek architektonické soutěže).	Projekt pokračuje.
D.1	Úprava komunikace Chýnovská proti školce.	<i>Pořízení studie a projektu na úpravu komunikace v roce 2019. Následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.</i>	Odloženo z důvodu udržitelnosti zeleně 2020+, zpracována PD.	Projekt pokračuje.
D.2	Oprava dešťové kanalizace na ulici Chýnovská.	<i>Pořízení studie a projektu v roce 2019, následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.</i>	Odloženo z důvodu udržitelnosti zeleně 2020+, zpracována PD.	Projekt pokračuje.
D.2	Projekt + tlaková kanalizace - Pod Hrádkem.	<i>Zpracování projektu a následná realizace.</i>	Zpracována PD, probíhá žádost o stavební povolení.	Projekt pokračuje.
D.1	Pod Hrádkem - projekt povrchu komunikace.	<i>Pořízení projektu (realizace po uložení kanalizace, návaznost na aktivitu "Oprava povrchu komunikace pod Viničkou").</i>	Zpracována PD, realizace 2021.	Projekt pokračuje.
D.3	Zasítování pěti městských pozemků nad koupalištěm PD a provedení.	<i>Pořízení projektové dokumentace, následná realizace závisí také na spolupráci se soukromým investorem, který v lokalitě zasítuje své pozemky.</i>	Zpracována PD, akce v realizaci.	Projekt pokračuje.
D.3	Výstavba městských bytů - studie.	<i>Pořízení studie na výstavbu malometrážních bytů nebo bytů ve volných prostorech, další realizace bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.</i>	Zrušeno.	Projekt nepokračuje.

V.1	Rekonstrukce budovy č. 54 na školní družiny.	<i>Příprava zadání dle potřeb a požadavků, tvorba studie a projektové dokumentace.</i>	Probíhá, momentální výběr zhotovitele na PD (č.p. 54), realizace dle finančních možností.	Projekt pokračuje.
-----	---	--	---	--------------------